

Nyhetsbrev September 2020

Ny- samt ombyggnation av Sjukhuset i Sala

Vad händer just nu?

Ombyggnad hus 01 och 02

Rivningsarbetena i hus 01/02 närmar sig slutet, återstår lite i källarplan samt i huvudentrén. I hus 01 plan 12 så pågår målning, installationsarbeten samt undertaksmontage. På plan 11 pågår montage av innerväggar och installationsarbeten. I hus 02, plan 11 startar montage av innerväggar vecka 38.

Nybyggnad hus 03-05

Arbete med platsgjuta konstruktioner i källarplan pågår och beräknas klara i slutet av oktober. Prefabstommen för det nya huset börjar monteras vecka 45. Pålning av grunden för hus 03 är klart och arbetet med grunden pågår.

Vad är det som ska göras?

- Källare och kulvert kommer platsgutas. Resten av huset kommer bli prefabricerat och lyftas på plats.

- Vi ska mura alla de nyproducerade byggnaderna. Teglet är i samma färg som befintliga byggnader.
- Vi ska bland annat montera 294 st handfat och dra över 5 km rör till dessa.
- 675 tvål- och spritdispensrar ska monteras. Det kommer ta ungefär 338 timmar.
- I de nya byggnaderna ska ungefär 3,5 km ventilationskanaler dras. Genom dessa kommer 16 000 liter luft flöda varje sekund.

Vill du veta mer?

Kontakta Regionfastigheter 021-17 35 00, knappval 6

Glöm inte att kika in till webbkameran på kamera.byggdialog.se



Nyhetsbrev September 2020

Illustration över sjukhusområdet med byggnadernas benämning samt förtydligande över våningarnas benämning.

Källaren: Plan 09
Markplan: Plan 10
Våning 1: Plan 11
Våning 2: Plan 12

