


# Aktuellt kvartal 3, 2023

## Program Nytt Akutsjukhus Västerås





# Information i korthet

- Den övre kulverten på plan 1 mellan byggnad 17 (barn) och 37 (psykiatri), som varit stängd sedan i somras, öppnar igenom 20 oktober.
- Rivning av byggnaden ingång 39 (tidigare kontor för programmet nytt akutsjukhus) är klar.
- Upphandlingar för utrustning och planering för etapp två är delvis klart.
- Markarbeten och sprängningar pågår enligt planeringen.
- Victoria Hörnedal, programchef, slutar den 15 oktober.
- Niklas Källman, projektchef vårdbyggnad och biträdande programchef blir tillförordnad programchef från 16 oktober. Rekrytering av ny programchef pågår.

# Projekt Vårdbyggnad

- Produktion pågår enligt plan, schaktarbeten, sprängning, pålning, grundarbeten, gjutning av platta. Den andra tornkranen monteras i början av oktober.

## Projekt Förberedande arbeten

- Kulverten som varit stängd sedan i somras öppnar igenom 20 oktober.
- Rivningen av program akutsjukhusets kontor är klart. (ingång 39).



*Rivningen av program akutsjukhusets kontor blev klart under slutet av september. (ingång 39).*

# Aktuellt inom projekten

## Projekt Utrustning

- Några upphandlingar av utrustning är nu klar. Flera upphandlingar pågår. Upphandlingarna sker i dialog med verksamheterna, Inköp och Medicinsk Teknik.

## Projekt Vårdverksamhet

- Förstudien på operation/intervention och sterilcentralen är klar och slutrapporten kommer att kommuniceras enligt plan.

- I höst startar verksamhetsutvecklings delprojekt "kirurg, endoskopi, mag-tarmmottagningen" samt infektion.
- Katarina Simert är ny projektledare för verksamhetsutveckling.
- Ytterligare en projektledare för verksamhetsutveckling samt medicinsk sakkunnig ska tillsättas.



# Aktuellt inom projekten

## Projekt Verksamhetsstöd

- Driftsättningsplan elförsörjning – Pågår
- Framtida flöden - Arbete med Projekt Vårdverksamhet pågår
- Förstudie operation - Deltar i arbetet som leds av Projekt Vårdverksamhet.

## Projekt Etapp 2

- Konsulter för arkitektur, VVS och konstruktion är klara. El-konsulter återstår.
- Konsulternas uppdrag blir att i ett första skede till halvårsskiftet 2025 ta fram program- och systemhandlingar för etapp 2, som planeras bli en vårdbyggnad på ca 11000 kvm som planeras innehålla lokaler för bland annat onkologi (inkl strålningsverksamheten) samt för klinisk fysiologi.



# Kontakt och mer information

Vill du läsa mer om nya akutsjukhuset, följ oss via webbkameran och anmäla dig till nyhetsbrevet:

- [www.regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras](http://www.regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras)
- Pågående och planerade arbeten:  
[www.regionvastmanland.se/arbeten](http://www.regionvastmanland.se/arbeten)
- E-post:  
[nytt.akutsjukhus@regionvastmanland.se](mailto:nytt.akutsjukhus@regionvastmanland.se)

